

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล 30 กันยายน 2568)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | หมายเหตุ           |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
|              |   |                              |                   |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                        |                    |
| ๑.           | โครงการขยายเขตไฟฟ้า<br>ทางไปบ้านสมสร้าง<br>หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสตไส  | ๗๐,๕๐๐                       | ๑๒๓,๕๘๓.๑๗        | ๑๖,๙๑๖.๘๓     | √                      | ๐                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๗-<br>ก.ย.๒๕๖๘ | โอนเพิ่ม<br>๗๐,๐๐๐ |
| ๒.           | โครงการขยายเขตไฟฟ้า<br>เพื่อการเกษตร จากนา<br>นายจักรี โคตรชมภู ไปนา<br>นายไกรวิทย์ โคตหะดี<br>หมู่ที่ ๒ บ้านนาดง | ๑๔๐,๕๐๐                      | ๑๒๓,๕๘๓.๑๗        | ๑๖,๙๑๖.๘๓     | √                      | ๐                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๗-<br>ก.ย.๒๕๖๘ | ๐                  |
| ๓.           | โครงการขยายเขตไฟฟ้า<br>เพื่อการเกษตร จากนา<br>นายสนอง โคตรชมภู ไปนา<br>นายคำมา โคตรชมภู หมู่ที่ ๑<br>บ้านนาน้ำพาย | ๑๘๐,๐๐๐                      | ๑๗๖,๒๔๑.๑๖        | ๓,๗๕๘.๘๔      | √                      | ๐                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๗-<br>ก.ย.๒๕๖๘ | ๐                  |
| ๔.           | โครงการขยายเขตไฟฟ้า<br>เพื่อการเกษตร จากนา<br>นายโสภณ น้อยยะ<br>ไปนายนายฉัตรชัย โคตหะดี<br>หมู่ที่ ๖ บ้านสมสร้าง  | ๓๕๐,๐๐๐                      | ๓๓๙,๓๐๓.๘๗        | ๑๐,๖๙๖.๑๓     | √                      | ๐                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๗-<br>ก.ย.๒๕๖๘ | ๐                  |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล 30 กันยายน 2568)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | หมายเหตุ        |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
|              |   |                              |                   |               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                         |                 |
| ๕.           | โครงการขยายเขตไฟฟ้าและ<br>ไฟฟ้าส่องสว่าง นางประนอม<br>แฉ้วชมภู ไป นางบุญเพ็ง ชุน<br>ใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำป่าก่าว | ๑๒๗,๗๕๐                      | ๑๐๑,๖๖๗.๖๓        | ๒๖,๐๘๒.๓๗     | √                      | ๐                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย.<br>๒๕๖๘ | ๐               |
| ๖.           | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง<br>สว่าง ทางไปบ้านสมสร้าง<br>หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสดีไส                                       | ๗๐,๐๐๐                       | ๐                 | ๐             | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                       | โอนลด<br>๗๐,๐๐๐ |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล 30 กันยายน 2568)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ ที่ตั้ง<br>ไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ระยะเวลา ดำเนินการ       | หมายเหตุ          |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
|              |  |                               |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                          |                   |
| ๑.           | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>จากบ้านนางฉวีวรรณ สังกะสินสู่<br>ถึง นานายเชียงหมื่น จันดี<br>หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนาง                     | ๑๑๒,๕๐๐                       | ๑๑๒,๐๐๐           | ๕๐๐              | √                      | ๐                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย.<br>๒๕๖๘  | ๐                 |
| ๒.           | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>จากบ้านนางอ่อนสี ราชบุตศรี<br>ไปคลองส่งน้ำนางสำรวย จันทเภา<br>หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำปาก้าว                   | ๒๙๗,๒๐๐                       | ๒๖๔,๐๐๐           | ๓๓,๒๐๐           | √                      | ๐                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย.<br>๒๕๖๘  | ๐                 |
| ๓.           | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>จากบ้านนางอารีย์ ไป<br>บ้านนายบุญจง ชุนใหญ่<br>หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนาง                                    | ๒๑๔,๗๐๐                       | ๑๙๒,๐๐๐           | ๒๒,๗๐๐           | √                      | ๐                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย.<br>๒๕๖๘  | ๐                 |
| ๔.           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก<br>บ้านผู้ช่วยสมภาร วงษ์ภูมิ หมู่ที่ ๕<br>บ้านดงนาคำ ไปหน้าโรงเรียนบ้าน<br>ดงนาคำ หมู่ที่ ๕ บ้านดงนาคำ | ๕๐๐,๐๐๐                       | ๔๙๙,๕๐๐           | ๕๐๐              | √                      | ๐                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย.<br>๒๕๖๘  | ๐                 |
| ๕.           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก<br>สามแยกบ้านนางเป้งหอม ภูเก็ต<br>ไปสี่แยกบ้านพ่อตาเงิน คำสว่าง<br>หมู่ที่ ๘ บ้านสุวรรณภูมิ            | ๒๘๓,๐๐๐                       | ๐                 | ๓๔,๕๐๐           | ๐                      | √                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.<br>๒๕๖๙ | ผูกพัน<br>๒๔๙,๐๐๐ |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล 30 กันยายน 2568)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ    | หมายเหตุ          |
|----------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
|          |   |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                          |                   |
| ๖.       | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>ขอยคุณคำพระ หมู่ที่ ๔<br>บ้านนาตุ  | ๒๔๑,๙๐๐                      | ๐                 | ๒๔๑,๙๐๐          | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                        | ๐                 |
| ๗.       | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย<br>บ้านนางเวต สีปานแก้ว หมู่ที่ ๙<br>บ้านโนนสดี   | ๒๕๙,๗๐๐                      | ๐                 | ๓๑,๗๐๐           | ๐                      | √                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.<br>๒๕๖๙ | ผูกพัน<br>๒๒๘,๐๐๐ |
| ๘.       | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง<br>จากบ้านราษฎร์สามัคคี<br>ไปบ้านหมากหุ้ง หมู่ที่ ๗<br>บ้านราษฎร์สามัคคี                                 | ๒๖๗,๑๐๐                      | ๐                 | ๒๖๗,๑๐๐          | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                        | ๐                 |
| ๙.       | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>คสล. แบบมีฝาปิด จากบ้าน<br>นางคำนาง พระราช ถึงบ้าน<br>นางสุวรรณ ทะนา หมู่ที่ ๗<br>บ้านราษฎร์สามัคคี | ๒๕๗,๕๐๐                      | ๐                 | ๐                | ๐                      | √                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.<br>๒๕๖๙ | ผูกพัน<br>๒๕๗,๕๐๐ |
| ๑๐.      | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>คสล. แบบมีฝาปิด จากร้าน<br>ซ่อมนายชำนาญ เอี่ยมเย็น<br>ถึงร้านสุภัทรการคำ หมู่ที่ ๙<br>บ้านโนนสดี    | ๒๘๕,๖๐๐                      | ๐                 | ๐                | ๐                      | √                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.<br>๒๕๖๙ | ผูกพัน<br>๒๘๕,๖๐๐ |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล 30 กันยายน 2568)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ    | หมายเหตุ          |
|--------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
|              |  |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                          |                   |
| ๑๑.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>จากบ้านนางอุไร สุวรรณเกษี<br>ไป วัดอรัญญาศรีมงคล<br>(วัดบ้าน) หมู่ที่ ๒ บ้านนาดง     | ๒๒๓,๑๐๐                      | ๐                 | ๐                | ๐                      | √                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.<br>๒๕๖๙ | ผูกพัน<br>๒๒๓,๑๐๐ |
| ๑๒.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>จากบ้านนายปกครอง แข็งแรง<br>ไปสามแยกบ้านนางนิสัย สุขใจ<br>หมู่ที่ ๘ บ้านสุวรรณภูมิ   | ๑๓๕,๐๐๐                      | ๐                 | ๐                | ๐                      | √                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.<br>๒๕๖๙ | ผูกพัน<br>๑๓๕,๐๐๐ |
| ๑๓.          | โครงการซ่อมแซมถนน คสล.<br>จากบ้านนายนาย ย้งไทสง<br>หมู่ที่ ๔ บ้านนาดู  | ๑๗๔,๗๐๐                      | ๐                 | ๒๒,๗๐๐           | ๐                      | √                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.<br>๒๕๖๙ | ผูกพัน<br>๑๕๒,๐๐๐ |
| ๑๔.          | ปรับปรุงหลังคาอาคาร<br>สำนักงาน อบต.หนองนาง  | ๑๖๖,๖๖๒                      | ๐                 | ๐                | ๐                      | √                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.<br>๒๕๖๙ | ผูกพัน<br>๑๖๖,๖๖๒ |
| ๑๕.          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>จากบ้านนางลัดดา พานทวี<br>ทรัพย์ ไป บ้านนายบุตตา<br>ชั้นแข็ง หมู่ที่ ๑ บ้านน่าน้ำพาย | ๖๓,๘๐๐                       | ๐                 | ๐                | ๐                      | √                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.<br>๒๕๖๙ | ผูกพัน<br>๖๓,๘๐๐  |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล 30 กันยายน 2568)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชนและสังคม

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|----------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------|
|          |  |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |          |
| ๑.       | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง<br>(สำนักปลัด)  | ๕๐,๐๐๐                       | ๐                 | ๕๐,๐๐๐           | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                     | ๐        |
| ๒.       | โครงการจัดงานวันคล้ายวัน<br>สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ<br>พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล<br>อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ๕,๐๐๐                        | ๐                 | ๕,๐๐๐            | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                     | ๐        |
| ๓.       | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ<br>พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว<br>รัชกาลที่ ๑๐ (สำนักปลัด)       | ๕,๐๐๐                        | ๐                 | ๕,๐๐๐            | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                     | ๐        |
| ๔.       | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา<br>สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา<br>พิมลลักษณพระบรมราชินี<br>(๓ มิถุนายน)           | ๕,๐๐๐                        | ๐                 | ๕,๐๐๐            | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                     | ๐        |
| ๕.       | โครงการจัดงานวันปิยมหาราช  | ๕,๐๐๐                        | ๑,๕๐๐             | ๓,๕๐๐            | √                      | ๐                    | ๐                      | ตุลาคม                | ๐        |
| ๖.       | โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ  | ๕,๐๐๐                        | ๐                 | ๕,๐๐๐            | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                     | ๐        |
| ๗.       | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  | ๕,๐๐๐                        | ๐                 | ๕,๐๐๐            | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                     | ๐        |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล 30 กันยายน 2568)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชนและสังคม

๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ         |
|----------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
|          |  |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                  |
| ๑.       | โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น                            | ๓๐,๐๐๐                       | ๐                 | ๖๕๐              | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                     | โอนลด<br>๒๙,๓๕๐  |
| ๒.       | โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผน<br>ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๒๐,๐๐๐                       | ๐                 | ๐                | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                     | โอนลด<br>๒๐,๐๐๐  |
| ๓.       | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน<br>ภัยฝ่ายพลเรือน         | ๑๐๐,๐๐๐                      | ๐                 | ๐                | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                     | โอนลด<br>๑๐๐,๐๐๐ |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล 30 กันยายน 2568)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชนและสังคม

๒.๓ แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | หมายเหตุ           |
|----------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
|          |  |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                         |                    |
| ๑.       | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   | ๑๐,๐๐๐                       | ๐                 | ๐                | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                       | โอนลด ๑๐,๐๐๐       |
| ๒.       | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ<br>บริหารสถานศึกษา  | ๔๐๘,๖๘๕                      | ๔๓๕,๔๒๑           | ๑,๕๕๖            | √                      | ๐                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย.<br>๒๕๖๘ | โอนเพิ่ม<br>๒๘,๓๑๙ |
| ๓.       | โครงการค่ายวิชาการ โรงเรียนบ้าน<br>หนองนาง   | ๑๐,๐๐๐                       | ๐                 | ๑๐,๐๐๐           | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                       | ๐                  |
| ๔.       | โครงการฝึกทักษะอาชีพทำไข่เค็ม<br>โรงเรียนบ้านน่าน้ำพาย   | ๑๐,๐๐๐                       | ๑๐,๐๐๐            | ๐                | √                      | ๐                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย.<br>๒๕๖๘ | ๐                  |
| ๕.       | โครงการพัฒนาคุณลักษณะและ<br>ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา<br>กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ<br>วัฒนธรรมอันดีของสังคม โรงเรียน<br>ราษฎร์สามัคคี | ๑๐,๐๐๐                       | ๐                 | ๑๐,๐๐๐           | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                       | ๐                  |
| ๖.       | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง<br>บ้านนาดง   | ๑๐,๐๐๐                       | ๑๐,๐๐๐            | ๐                | √                      | ๐                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย.<br>๒๕๖๘ | ๐                  |
| ๗.       | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม<br>นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนาง   | ๑๐,๐๐๐                       | ๐                 | ๑๐,๐๐๐           | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                       | ๐                  |
| ๘.       | โครงการอาหารกลางวัน<br>สำหรับโรงเรียน สพฐ. ในพื้นที่<br>ตำบลหนองนาง  | ๑,๗๓๓,๔๐๐                    | ๑,๖๙๖,๘๐๐         | ๓๖,๖๐๐           | √                      | ๐                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย.<br>๒๕๖๘ | ๐                  |
| ๙.       | อาหารเสริม(นม)โรงเรียน   | ๗๕๘,๘๕๖                      | ๗๙๕,๖๓๑.๔๕        | ๒๐,๕๓๐.๕๕        | √                      | ๐                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย.<br>๒๕๖๘ | โอนเพิ่ม<br>๕๗,๓๐๖ |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล 30 กันยายน 2568)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชนและสังคม

๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ  | หมายเหตุ          |
|----------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
|          |  |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                        |                   |
| ๑.       | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   | ๒๐๐,๐๐๐                      | ๑๙๔,๓๘๐           | ๕,๖๒๐            | ๐                      | ๐                    | √                      | ม.ค.๒๕๖๘- ก.พ.<br>๒๕๖๘ | ○                 |
| ๒.       | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์  | ๕๐,๐๐๐                       | ๕๐,๐๐๐            | ๐                | √                      | ๐                    | ๐                      | เมษายน                 | ○                 |
| ๓.       | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ  | ๖๐,๐๐๐                       | ๐                 | ๖๐,๐๐๐           | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                      | ○                 |
| ๔.       | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง   | ๒๐๐,๐๐๐                      | ๒๐๐,๐๐๐           | ๐                | √                      | ๐                    | ๐                      | พฤศจิกายน              | ○                 |
| ๕.       | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ<br>หมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ<br>หมู่ที่ ๑ บ้านน่าน้ำพาย  | ๕,๐๐๐                        | ๐                 | ๕,๐๐๐            | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                      | โอนลด ๕,๐๐๐       |
| ๖.       | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ<br>หมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ<br>หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำป่าแก้ว | ๕,๐๐๐                        | ๑๓,๐๐๐            | ๐                | √                      | ๐                    | ๐                      | พฤษภาคม                | โอนเพิ่ม<br>๘,๐๐๐ |
| ๗.       | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ<br>หมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ<br>หมู่ที่ ๒ บ้านนาดง       | ๕,๐๐๐                        | ๐                 | ๐                | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                      | โอนลด ๕,๐๐๐       |
| ๘.       | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ<br>หมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ<br>หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนาง    | ๕,๐๐๐                        | ๑๓,๐๐๐            | ๐                | √                      | ๐                    | ๐                      | พฤษภาคม                | โอนเพิ่ม<br>๘,๐๐๐ |

|    |   |       |   |   |   |   |   |   |             |
|----|---|-------|---|---|---|---|---|---|-------------|
| ๙. | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๔ บ้านนาตุ | ๕,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | โอนลด ๕,๐๐๐ |
|----|---|-------|---|---|---|---|---|---|-------------|

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล 30 กันยายน 2568)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชนและสังคม

๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                  |                    | ระยะเวลาดำเนินการ | หมายเหตุ       |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
|          |  |                          |                |               | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |                   |                |
| ๑๐.      | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๕ บ้านดงนาคำ        | ๕,๐๐๐                    | ๕,๐๐๐          | ๐             | √                  | ๐                | ๐                  | พฤษภาคม           | ๐              |
| ๑๑.      | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๖ บ้านสมสร้าง       | ๕,๐๐๐                    | ๐              | ๐             | ๐                  | ๐                | √                  | ๐                 | โอนลด ๕,๐๐๐    |
| ๑๒.      | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์สามัคคี | ๕,๐๐๐                    | ๕,๐๐๐          | ๐             | √                  | ๐                | ๐                  | พฤษภาคม           | ๐              |
| ๑๓.      | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๘ บ้านสุวรรณภูมิ    | ๕,๐๐๐                    | ๑๓,๐๐๐         | ๐             | √                  | ๐                | ๐                  | พฤษภาคม           | โอนเพิ่ม ๘,๐๐๐ |
| ๑๔.      | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสดใส       | ๕,๐๐๐                    | ๐              | ๑,๐๐๐         | ๐                  | ๐                | √                  | ๐                 | โอนลด ๔,๐๐๐    |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล 30 กันยายน 2568)

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------|
|              |   |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |          |
| ๑.           | โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษา<br>ความสะอาด | ๑๐,๐๐๐                       | ๐                 | ๑๐,๐๐๐           | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                     | ๐        |
| ๒.           | โครงการธนาคารขยะ                          | ๒๐,๐๐๐                       | ๐                 | ๒๐,๐๐๐           | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                     | ๐        |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล 30 กันยายน 2568)

๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------|
|              |   |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |          |
| ๑.           | โครงการช่วยเหลือประชาชน<br>เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | ๔๐,๐๐๐                       | ๐                 | ๔๐,๐๐๐           | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                     | ๐        |
| ๒.           | โครงการปลูกป่ารักษโลก                             | ๒๐,๐๐๐                       | ๐                 | ๒๐,๐๐๐           | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                     | ๐        |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล 30 กันยายน 2568)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | หมายเหตุ         |
|--------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
|              |  |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                         |                  |
| ๑.           | โครงการรณรงค์ป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย   | ๑๐๐,๐๐๐                      | ๐                 | ๐                | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                       | โอนลด<br>๑๐๐,๐๐๐ |
| ๒.           | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย<br>จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน<br>ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้า<br>สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี<br>พันปีหลวง เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย<br>ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี<br>สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | ๕๕,๐๐๐                       | ๕๔,๘๘๐            | ๑๒๐              | √                      | ๐                    | ๐                      | พฤษภาคม                 | ๐                |
| ๓.           | โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกัน<br>โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ   | ๒๐,๐๐๐                       | ๐                 | ๐                | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                       | โอนลด<br>๒๐,๐๐๐  |
| ๔.           | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน<br>โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม<br>ราชกุมารี หมู่ที่ ๑ บ้านน่าน้ำพาย   | ๑๐,๘๐๐                       | ๑๐,๘๐๐            | ๐                | √                      | ๐                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย.<br>๒๕๖๘ | ๐                |
| ๕.           | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน<br>โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม<br>ราชกุมารี หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำป่าแก้ว  | ๑๐,๘๐๐                       | ๑๐,๘๐๐            | ๐                | √                      | ๐                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย.<br>๒๕๖๘ | ๐                |

|    |  |        |        |   |   |   |   |                      |   |
|----|--|--------|--------|---|---|---|---|----------------------|---|
| ๖. | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒ บ้านนาดง | ๑๐,๘๐๐ | ๑๐,๘๐๐ | ๐ | √ | ๐ | ๐ | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘ | ๐ |
|----|--|--------|--------|---|---|---|---|----------------------|---|

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล 30 กันยายน 2568)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                  |                    | ระยะเวลาดำเนินการ    | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------|
|          |   |                          |                |               | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |                      |          |
| ๗.       | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนาง | ๑๐,๘๐๐                   | ๑๐,๘๐๐         | ๐             | √                  | ๐                | ๐                  | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘ | ๐        |
| ๘.       | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔ บ้านนาตุ    | ๑๐,๘๐๐                   | ๑๐,๘๐๐         | ๐             | √                  | ๐                | ๐                  | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘ | ๐        |
| ๙.       | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕ บ้านดงนาคำ  | ๑๐,๘๐๐                   | ๑๐,๘๐๐         | ๐             | √                  | ๐                | ๐                  | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘ | ๐        |
| ๑๐.      | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๖ บ้านสมสร้าง | ๑๐,๘๐๐                   | ๑๐,๘๐๐         | ๐             | √                  | ๐                | ๐                  | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘ | ๐        |

|     |   |        |        |   |   |   |   |                      |   |
|-----|---|--------|--------|---|---|---|---|----------------------|---|
| ๑๑. | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์สามัคคี | ๑๐,๘๐๐ | ๑๐,๘๐๐ | ๐ | √ | ๐ | ๐ | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘ | ๐ |
|-----|---|--------|--------|---|---|---|---|----------------------|---|

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล 30 กันยายน 2568)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                  |                    | ระยะเวลาดำเนินการ    | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------|
|          |  |                          |                |               | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |                      |          |
| ๑๒.      | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘ บ้านสุวรรณภูมิ | ๑๐,๘๐๐                   | ๑๐,๘๐๐         | ๐             | √                  | ๐                | ๐                  | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘ | ๐        |
| ๑๓.      | โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสดีไส   | ๑๐,๘๐๐                   | ๑๐,๘๐๐         | ๐             | √                  | ๐                | ๐                  | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘ | ๐        |
| ๑๔.      | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑ บ้านน่าน้ำพาย                            | ๙,๒๐๐                    | ๙,๒๐๐          | ๐             | √                  | ๐                | ๐                  | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘ | ๐        |
| ๑๕.      | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำป่าแก้ว                           | ๙,๒๐๐                    | ๙,๒๐๐          | ๐             | √                  | ๐                | ๐                  | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘ | ๐        |
| ๑๖.      | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  | ๙,๒๐๐                    | ๙,๒๐๐          | ๐             | √                  | ๐                | ๐                  | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘ | ๐        |

|     |   |       |       |   |   |   |   |                      |   |
|-----|---|-------|-------|---|---|---|---|----------------------|---|
|     | หมู่ที่ ๒ บ้านนาดง  |       |       |   |   |   |   |                      |   |
| ๑๗. | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนาง | ๙,๒๐๐ | ๙,๒๐๐ | ๐ | √ | ๐ | ๐ | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘ | ๐ |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล 30 กันยายน 2568)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------|
|              |   |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |          |
| ๑๘.          | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๔ บ้านนาคู          | ๙,๒๐๐                        | ๙,๒๐๐             | ๐                | √                      | ๐                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘  | ๐        |
| ๑๙.          | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๕ บ้านดงนาคำ        | ๙,๒๐๐                        | ๙,๒๐๐             | ๐                | √                      | ๐                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘  | ๐        |
| ๒๐.          | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๖ บ้านสมสร้าง       | ๙,๒๐๐                        | ๙,๒๐๐             | ๐                | √                      | ๐                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘  | ๐        |
| ๒๑.          | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์สามัคคี | ๙,๒๐๐                        | ๙,๒๐๐             | ๐                | √                      | ๐                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘  | ๐        |
| ๒๒.          | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๘ บ้านสุวรรณภูมิ    | ๙,๒๐๐                        | ๙,๒๐๐             | ๐                | √                      | ๐                    | ๐                      | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘  | ๐        |

|     |  |       |       |   |   |   |   |                      |   |
|-----|--|-------|-------|---|---|---|---|----------------------|---|
| ๒๓. | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสดีไส | ๙,๒๐๐ | ๙,๒๐๐ | ๐ | √ | ๐ | ๐ | ต.ค. ๒๕๖๗- ก.ย. ๒๕๖๘ | ๐ |
|-----|--|-------|-------|---|---|---|---|----------------------|---|

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล 30 กันยายน 2568)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ        |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
|              |   |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                 |
| ๑.           | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๕๐,๐๐๐                       | ๘๐,๕๖๘.๕๐         | ๔๓๑.๕๐           | √                      | ๐                    | ๐                      | ต.ค ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘  | โอนเพิ่ม ๓๑,๐๐๐ |
| ๒.           | โครงการส่งเสริมคุณภาพและ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ          | ๒๐,๐๐๐                       | ๐                 | ๒๐,๐๐๐           | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                     | ๐               |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล 30 กันยายน 2568)

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------|
|              |   |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |          |
| ๑.           | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี                      | ๑๐,๐๐๐                       | ๐                 | ๑๐,๐๐๐           | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                     | ๐        |
| ๒.           | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน  | ๒๐,๐๐๐                       | ๐                 | ๒๐,๐๐๐           | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                     | ๐        |
| ๓.           | โครงการหมู่บ้านเข้มแข็ง ชุมชนยั่งยืนปลอดภัยยาเสพติด | ๑๐,๐๐๐                       | ๐                 | ๑๐,๐๐๐           | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                     | ๐        |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อมูล 30 กันยายน 2568)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | หมายเหตุ           |
|--------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
|              |   |                              |                   |                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                         |                    |
| ๑.           | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย<br>(สำนักปลัด)  | ๕,๐๐๐                        | ๑,๕๐๐             | ๓,๕๐๐            | √                      | ๐                    | ๐                      | มีนาคม                  | ๐                  |
| ๒.           | โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วย<br>หัวใจ  | ๑๐,๐๐๐                       | ๔๑,๕๕๓            | ๘,๔๔๗            | √                      | ๐                    | ๐                      | ต.ค ๒๕๖๗ - ก.ย.<br>๒๕๖๘ | โอนเพิ่ม<br>๔๐,๐๐๐ |
| ๓.           | โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกการ<br>ต่อต้านการทุจริตในองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลหนองนาง | ๑๐,๐๐๐                       | ๐                 | ๑๐,๐๐๐           | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                       | ๐                  |
| ๔.           | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง<br>จริยธรรมให้แก่บุคลากร                                   | ๑๐,๐๐๐                       | ๐                 | ๑๐,๐๐๐           | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                       | ๐                  |
| ๕.           | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน<br>กฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน                           | ๑๐,๐๐๐                       | ๐                 | ๑๐,๐๐๐           | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                       | ๐                  |
| ๖.           | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ<br>พัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่น                      | ๓๐๐,๐๐๐                      | ๐                 | ๕๐,๐๐๐           | ๐                      | ๐                    | √                      | ๐                       | โอนลด<br>๒๕๐,๐๐๐   |